

Na temelju članka 28. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20), Gradsko vijeće Grada Vodica na 26. sjednici od 10. ožujka 2021. godine donosi

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa**  
**građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini**

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020.g, koje se prilaže ovom Zaključku i čini njegov sastavni dio.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Vodica“.

KLASA: 363-01/19-01/102  
URBROJ: 2182/04-01/03-21-5  
Vodice, 10. ožujka 2021. godine

**GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA**

**PREDSJEDNIK**  
**Marin Mikšić, v.r.**

Na temelju članka 67., 68 i 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («NN», br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 49. Statuta Grada Vodica ("Službeni glasnik Grada Vodica", br. 02/18, 03/18, 08/18 i 02/20), Gradonačelnica Grada Vodica, dana 18. veljače 2021.g. donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA**  
**građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini**

	<u>PLANIRANO</u>	<u>IZVRŠENO</u>
<b>1. JAVNE POVRŠINE</b>		
- Uređenje zone Bambulovac	500.000,00kn	0,00kn
- Uređenje malonogometnog igrališta u Gaćelezima	360.000,00kn	354.861,33kn
- Ulaganja u objekte kom.infra. u Srimi	1.460.000,00kn	0,00kn
- Ulaganja u objekte kom.infra. u Čistoj Velikoj	1.300.000,00kn	0,00kn
- Ulaganje u objekte kom.infra. u Gaćelezima	540.000,00kn	0,00kn
- Ulaganje u objekte kom.infra. u Grabovcima	400.000,00kn	0,00kn
- Ostala ulaganja na objektima komunalne infra.	550.000,00kn	167.070,44kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>5.110.000,00kn</b>	<b>521.931,77kn</b>
<b>2. NERAZVRSTANE CESTE</b>		
- Uređenje novih asfaltnih površina	2.300.000,00kn	1.721.658,15kn
*Zatonska – odvojak VII	409.000,00kn	409.934,98kn
*Stablinac XI – I	110.000,00kn	109.674,99kn
*Stablinac XI – II	20.000,00kn	20.443,13kn
*J.Š. Akabe – Stablinac XI	178.000,00kn	178.151,31kn
*R. Boškovića – odvojci	61.000,00kn	60.202,71kn
*Srima XXI – dio	183.000,00kn	0,00kn
*Prve Primorske čete – odvojak	80.000,00kn	80.235,53kn
*Ivana Pelajića – odvojak	23.000,00kn	22.444,34kn
*Sanacija ulice Artina	341.000,00kn	509.715,29kn
*G.A. Kukure – odvojci	59.000,00kn	58.793,89kn
*Prvić – sanacija betonskih ulica	109.000,00kn	108.633,00kn
*Upojni bunari	108.000,00kn	107.800,00kn

* Udarne rupe	41.000,00kn	41.331,25kn	
* Gaćeleze	0,00kn	14.297,75kn	
*Izgradnja novih asfaltnih površina u 2020	578.000,00kn	0,00kn	
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.300.000,00kn</b>	<b>1.721.658,15kn</b>
<b>3. JAVNA RASVJETA</b>			
- Izgradnja javne rasvjete na D8 (sporazum sa HC )		237.000,00kn	0,00kn
- Izgradnja ulične javne rasvjete		4.080.000,00kn	2.789.490,27kn
*Don A. Juričev police – I i II faza	300.000,00kn	300.000,00kn	
*Splitska – dio – I i II faza	150.000,00kn	150.000,00kn	
*N. Šubića Zrinskog – I i II faza	39.000,00kn	39.000,00kn	
*L.A. Kabalera – dio – I i II faza	40.000,00kn	40.000,00kn	
*Kamila Pamukovića – odvojak – II faza	33.000,00kn	33.000,00kn	
*Srima XI – II faza	32.000,00kn	32.000,00kn	
*Narodnjaka – II faza	31.000,00kn	31.000,00kn	
*Srima III – I i II faza	86.000,00kn	20.000,00kn	
*Srima IX – I i II faza	262.000,00kn	262.000,00kn	
*R. Boškovića – Skopska I dio – I i II faza	69.000,00kn	69.000,00kn	
*Srima VII – dio – II faza	30.000,00kn	30.000,00kn	
*Srima XVII – I faza	107.000,00kn	50.000,00kn	
*Dočine – dio – I i II faza	24.000,00kn	24.000,00kn	
*M. Krleže – odvojak – I i II faza	36.000,00kn	36.000,00kn	
*Mali parapet – I i II faza	95.000,00kn	30.000,00kn	
*Raskršća na podr. Grada I – I i II faza	34.000,00kn	10.000,00kn	
*Prvić Luka – I i II faza	152.000,00kn	70.000,00kn	
*Prvić Šepurine	130.000,00kn	108.490,27kn	
*Stablinac XI – odvojci I i II faza	150.000,00kn	50.000,00kn	
*R. Boškovića – Skopska II dio – I i II faza	165.000,00kn	165.000,00kn	
*Fausta Vrančića – II faza	48.000,00kn	48.000,00kn	
*Ulica Magistrala – dio – I i II faza	32.000,00kn	10.000,00kn	
*J.Š. Akabe – Stablinac XI	70.000,00kn	20.000,00kn	
*J.Š. Akabe – dio – I i II faza	83.000,00kn	30.000,00kn	
*Stablinac – odvojak I – II faza	12.000,00kn	12.000,00kn	
*Ivana Gundulića – dio – I i II faza	230.000,00kn	230.000,00kn	
*Stablinac – odvojak II – I i II faza	40.000,00kn	40.000,00kn	
*Srima XIX – I i II faza	140.000,00kn	40.000,00kn	
*G.A. Kukure – odvojci – I i II faza	100.000,00kn	100.000,00kn	
*Raskršća na podr. Grada II – I i II faza	60.000,00kn	20.000,00kn	
*Prve Primorske čete – odvojak – I i II faza	50.000,00kn	50.000,00kn	
*Matije Gupca – dio – I i II faza	60.000,00kn	60.000,00kn	
*Srima XVII – dio – II faza	60.000,00kn	10.000,00kn	
*B.Š.Šijca – Vladka Mačeka (dio) – II faza	100.000,00kn	100.000,00kn	
*Srima XV – dio – II faza	80.000,00kn	20.000,00kn	
*Lička -Obrove – dio – II faza	90.000,00kn	90.000,00kn	
*Blata – odvojak – II faza	30.000,00kn	30.000,00kn	
*Srima I – odvojak – II faza	30.000,00kn	30.000,00kn	
*Račice - Sarajevska – dio – II faza	60.000,00kn	60.000,00kn	
*Skopska - Sarajevska – dio – II faza	30.000,00kn	30.000,00kn	
*M. Krleže – J.Š. Akabe – dio – II faza	50.000,00kn	50.000,00kn	
*Žrtava Fašizma – dio – I+II faza	160.000,00kn	160.000,00kn	
*Izgradnja nove javne rasvjete u 2020	500.000,00kn	0,00kn	
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.317.000,00kn</b>	<b>2.789.490,27kn</b>

#### 4. GROBLJA

- Uređenje groblja na podr. Grada Vodica **1.800.000,00 kn** **557.076,73kn**  
( izgradnja novih grobnica u Vodicama)

---

---

**SVEUKUPNO: 13.527.000,00kn 5.590.156,92kn**

Realizacija ovog Programa financirana je iz:

- komunalnog doprinosa	4.950.000,00kn	421.658,15kn
- kapitalnih pomoći	460.000,00kn	0,00kn
- opći prihodi	1.800.000,00kn	557.076,73kn
- Proračun Grada Vodica (višak prihoda iz prethodnih godina)	6.317.000,00kn	4.611.422,04kn

Sastavni dio ovog Izvješća je i Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020.g. koji se nalazi u prilogu (Prilog I.)

KLASA: 363-01/19-01/102

URBROJ: 2182/04-01/03-21-4

Vodice, 18. veljače 2021.

**GRADONAČELNIK**  
**Nelka Tomić, dr.med., v.r**

**Prilog I.**

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  
PROGRAMA  
gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu**

<b>Redni broj</b>	<b>OPIS POSLOVA</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>IZVRŠENO</b>
1.	Izrada projektne dokumentacije industrijske zone (preduvjet za izgradnju budućeg reciklažnog dvorišta)	440.000,00 kuna	0,00kn
	<b>UKUPNO</b>	<b>440.000,00 kuna</b>	<b>0,00kn</b>

Od gore planiranih poslova i sredstava u 2020.g. realizirano je:

- prikupljeni su posebni uvjeti nadležnih tijela za potrebe ishoda lokacijske dozvole