

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

	<u>PLANIRANO</u>	<u>IZVRŠENO</u>
1. JAVNE POVRŠINE		
- Uređenje tržnice u Vodicama	5.000.000,00	2.476.980,12kn
- Sanacija parka kod tržnice u Vodicama	130.000,00	122.643,00kn
- Sanacija parka u Srimi	40.000,00	33.150,00kn
- Ulaganja u objekte kom.infra. u Čistoj Velikoj	200.000,00	0,00kn
- Ulaganja u objekte kom.infra. u Gačelezima	150.000,00	0,00kn
- Ulaganje u objekte kom.infra. na otoku Prviću	200.000,00	0,00kn
- Ulaganje u ostale objekte komunalne infrastrukture	100.000,00	0,00kn
- Uređenje Trga kneza Branimira	240.000,00	233.823,90kn
- Ugradnja led markera na rotoru ul. Ljudevita Gaja	65.000,00	0,00kn
- Izgradnja malonogomet.igrališta u Čistoj Velikoj	360.000,00	0,00kn
UKUPNO:	6.485.000,00	2.866.597,02kn
2. NERAZVRSTANE CESTE		
- Uređenje novih asfaltnih površina	2.265.000,00	681.583,15kn i
to za :		
*ul. Ljubljanska - odvojak	31.000,00	30.388,59
*ul. Želino – odvojak	25.000,00	23.296,05
*ul. Račice I – Sarajevska	400.000,00	0,00
*ul. Račice II	195.000,00	194.204,44
*ul. Stablinac VII	130.000,00	0,00
*ul. Stablinac IX	180.000,00	150.543,30
*ul. Stablinac X	100.000,00	0,00
*ul. Ante Starčevića	600.000,00	0,00
*ul. Dočine – dio	57.000,00	56.394,81
*ul. Sarajevska – dio	70.000,00	0,00
*ul. Zatonaska – odvojak	76.000,00	0,00
*ul. Srima XVI	83.000,00	0,00
*ul. Čista Velika	118.000,00	117.964,20
*pristupni put do OŠ Vodice	200.000,00	0,00
* cesta do dvorane Čista Velika	0,00	108.791,77
- Uređenje postojećih poljskih puteva	100.000,00	98.617,43kn
- Uređenje pristupnog puta – nerazvrstane ceste u predjelu Račica	200.000,00	0,00kn
UKUPNO:	2.565.000,00	780.200,58kn
3. JAVNA RASVJETA		
- Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete	1.186.000,00	1.181.487,50kn
- Trg kneza Branimira	180.000,00	156.675,00kn
- Zaštićena kulturno-povijesna cjelina	50.000,00	0,00kn
- Izgradnja ulične javne rasvjete	920.000,00	249.632,50kn i to za:
*ul. Artina – dio	155.000,00	0,00
*ul. Lička – II faza	163.000,00	0,00
*ul. Obrove – I faza	140.000,00	0,00
*ul. Srima XXI – II faza	43.000,00	0,00
*ul. Zatonaska (I dio) – I faza	73.000,00	0,00
*ul. Zatonaska (II dio) – I faza	73.000,00	0,00
*ul. Sarajevska – dio	41.000,00	0,00

*ul. Srima (do crkve)	114.000,00	99.637,50
*ul. A. K. Miošića (dio) – II faza	95.000,00	0,00
*ul. Stablinac IV (odvojak) – I faza	23.000,00	0,00
* glavna cesta Čista Mala	0,00	149.995,00
- Izgradnja javne rasvjete iz 2013.	20.000,00	16.250,00kn
- Opremanje javnom rasvjetom	55.000,00	8.017,50kn
UKUPNO:	2.411.000,00	1.612.062,50kn

4. MREŽA VODOVODA I ODVODNJE

- Otkup zemljišta za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda	1.140.000,00	0,00kn
- Ulaganja u uličnu vodovod. mrežu iz 2013.g.	200.000,00	0,00kn
- Građenje vodnih građevina na području Grada	500.000,00	100.000,00kn
UKUPNO:	1.840.000,00	100.000,00kn

5. KOMUNALNA OPREMA

- Komunalna oprema po programu KP Leć d.o.o.	1.600.000,00	1.648.799,14kn
--	---------------------	-----------------------

6. DEPONIJ KOMUNALNOG OTPADA „LEĆ“

- sanacija	100.000,00	15.960,00kn
------------	-------------------	--------------------

SVEUKUPNO: **15.001.000,00** **7.023.619,24kn**

Realizacija ovog Programa financirana je iz:

	PLANIRANO	IZVRŠENO
- komunalnog doprinosa	6.900.000,00	871.829,58kn
- sufinanciranje građana	1.765.000,00	1.812.667,91kn
- spomeničke rente	50.000,00	0,00kn
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru	700.000,00	0,00kn
- kapitalnih pomoći	1.160.000,00	1.159.123,79kn
- donacija trgovačkih društava	200.000,00	0,00kn
- Proračun Grada Vodica	4.226.000,00	3.179.997,96kn

PROČELNIK
Marko Lugović, dipl.inž.grad.